




Juillet 2021

Lancement des travaux sur la toiture
du Bâtiment de l'école primaire
Montant 53 853.76 € TTC

Pose de l'échauffadage




Pose des tuiles
Maisons MOUGIN



La présence de champignon a été détectée sur plusieurs zones du chantier, au démontage de l'ancienne couverture.



Évacuation des matériaux



Dépose des solives plafonds
avec lattis plancher bois et
fenêtres réalisés par les
services techniques.






Travaux 3^{ème} étage



Au 2^{ème} étage ;

Enlèvement du placoplâtre, décrépissage des murs, arrachage des sols (structure en bois), dépose d'une partie de l'électricité et du chauffage de l'étage réalisés par les services techniques.

Fin Août 2021



Travaux de retrait des matériaux
amiantés facade cour de l'école
Société PREMYS.

Août 2021



Traitement des zones par percage des murs tous les 25 cm et injection d'un fongicide.

Août 2021

Brûlage des filaments
Entreprise AUBRIAT.



Septembre 2021



Répartition des fermes de la charpente
Maisons MOUGINS



Le montant estimatif des devis se définit comme suit:

	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	HT	TTC 20%
Travaux charpente et décrépiage			25 316,38	30 379,66
Plancher et solivage			2 558,79	3 070,55
Traitement mэрule zone 1			3 024,00	3 628,80
Traitement mэрule zone 2			5 584,00	6 700,80
Traitement antrodia zone 3			818,00	981,60
Désamiantage façade pour traitement mэрule			10 600,00	12 720,00
TOTAL			47 901,17	57 481,40



La seconde phase sera la réfection du bâtiment de l'école primaire, avec l'aide d'un maître d'œuvre, sans oublier l'étude financière et la recherche de subventions auprès de l'État, de la Région, du Département.

Pour effectuer l'isolation et la pose de bardage sur les 2 façades exposées, rénovation du crépi de façade, la reprise des solivages du 2^{ème} étage, la réalisation d'un nouveau plafond au 1^{er} étage l'achat et la pose de 39 fenêtres suivit de toute la repose des circuits électriques, de chauffage, placoplâtre etc...



Réalisation et Montage :
B.VANSON 09/2021

Crédit photos :
Mairie - Société Aubriat.

Travaux à suivre...

C'est un chantier important, il s'agit donc de prendre son temps et d'envisager le sujet dans sa globalité, afin d'anticiper intelligemment l'avenir.